

LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. NUZZI" - ANDRIA	
23 SET. 2016	
Prot. 1838	
Tit. _____	Cl. A.16 Fasc. a



## PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

### SETTORE 3°- EDILIZIA, MANUTENZIONI, IMPIANTI TERMICI E S.U.A.

Piazza Plebiscito, 34 – Barletta - c.f. e p.i.v.a. 06931240722 – tel. 0883.1978911 - fax 0883.959713

**OGGETTO:** Appalto integrato per l'affidamento di lavori e servizi tecnici di ingegneria per l'ampliamento - primo stralcio funzionale - del Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi" sito in Andria.

**DITTA:** "CO.PRO.LA" Via F.lli Bandiera, n. 28 - Senigallia (AN)

**IMPORTO** € 3.155.970,33 al netto del ribasso del 7,99% sull'importo a base d'asta oltre  
**LAVORI:** € 69.970,30 per oneri della sicurezza, oltre 73.608,00 per spese tecniche, oltre I.V.A.

**CONTRATTO:** Rep. n. 189 registrato in data 28.02.2014 al n. 1463.

### PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE AULE

n. 38361-16 del 22/09/2016

L'anno 2016 il giorno 23 del mese di Settembre, presso il Liceo Scientifico "R. Nuzzi" in Andria, si sono dati convegno i signor:

- arch. Giacomo Losapio in qualità di Direttore dei Lavori;
- geom. Giuseppe Dipace (Ufficio di Direzione Lavori);
- sig. Domenico Leuci, in qualità di procuratore speciale della ditta appaltatrice "CO.PRO.LA. (Consorzio Produzione Lavoro Artigiano), con sede legale in Via f.lli Bandiera, n°28 - Senigallia (An);
- prof. Michelangelo Filannino, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "R. Nuzzi" di Andria;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti si è effettuato un sopralluogo ricognitivo per verificare l'andamento dei lavori di ampliamento del Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi" di Andria.

Considerato che con nota prot. n° 18361/A16 del 22/09/16, il Dirigente Scolastico, prof. Michelangelo Filannino ha richiesto in via di urgenza la disponibilità di n° 9/nove aule affinché si possa garantire a partire dal 26.09.2016 il regolare avvio delle lezioni scolastiche per l'intera popolazione scolastica, onde evitare turni di riposo delle classi.

Dato atto che dal sopralluogo si è constatato che i lavori relativi alla realizzazione delle aule ubicate al piano terra del nuovo complesso scolastico risultano essere ultimati, è stato accertato che è possibile consegnare in via parziale alla Dirigenza scolastica le nuove n°9/nove aule ubicate al piano terra, al fine di poter garantire il regolare inizio dell'anno scolastico 2016-2017 .




Nel contempo, si procede alla ripermisurazione delle Aree di Cantiere, al fine di eliminare interferenze e garantire il regolare corso dei lavori previsti nel progetto di cui trattasi.

Con la sottoscrizione del presente Verbale le parti dichiarano che i locali oggetto di consegna sono liberi da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'inizio delle attività scolastiche nelle suddette 9/nove aule e nel piano terra nel suo complesso.

Il presente Atto è redatto in triplice esemplare, firmato dalle parti, letto e confermato.

Il Direttore dei Lavori

Arch. Giacomo LOSAPIO



Ufficio di Direzione Lavori

Geom. Giuseppe DIPACE



Per l'appaltatore

Sig. Domenico LEUCI

Doc. Nicola Ragno, 41  
75128 - TRANI (BT)  
096559050726

Il Dirigente Scolastico

prof. Michelangelo FILANNINO

